

## 附件 6

# 定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年二季度县级 一般公共预算执行情况

## 一、2023 年二季度县级一般公共预算执行情况表

单位：万元

功能科目	总指标数	年初批复			预算变动		支付数	支出进度
		小计	当年预算	上年结转	预算变动	其中：转移支付		
合计	25,364.95	285.72	285.72	0.00	25,079.23	13,775.00	10,427.86	41.11%
208-社会保障和就业支出	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	17.21	49.93%
210-卫生健康支出	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	7.48	49.94%
212-城乡社区支出	8,105.00	0.00	0.00	0.00	8,105.00	0.00	7,105.00	87.66%
213-农林水支出	17,189.73	215.49	215.49	0.00	16,974.23	13,775.00	3,287.79	19.13%
221-住房保障支出	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	10.37	49.90%

## 二、2023 年二季度县级一般公共预算执行情况说明

定远县江巷水库工程建设管理处本级及所属单位 2023 年县级一般公共预算安排数为 25364.95 万元，截至二季度末，县级一般公共预算执行数为 10427.86 万元，预算执行进度为 41.11%，预算执行进度低于序时进度，主要是驷马山滁河四级站干渠等项目工程暂未进行监理和审计，支出较慢。